



Netzanschluss-Gesuch

Beratung Netzanschluss

Sie erreichen uns per E-Mail unter technische.betriebe@diepoldsau.ch oder via Telefon 071 737 73 67.

- Neuanschluss
- Anschlussverstärkung
- Auswechslung
-

Gewünschter Ausführungstermin*¹: _____

Bauobjekt: _____

Adresse: _____

Zustelladresse / Auftragsbestätigung	Name, Vorname:	Telefon:
	Adresse:	PLZ/Ort:
	E-Mail:	
Elektro- Installationsfirma	Name:	Telefon:
	Adresse:	PLZ/Ort:
	E-Mail:	
Kontaktperson Realisierung	Name, Vorname:	Telefon:
	E-Mail:	

Leistungsstufen in kVA:

- 28** / 40A
- 44** / 63A
- 55** / 80A
- 70** / 100A
- 110** / 160A
- 170** / 250A
- 220** / 315A
- 280** / 400A
- 440** / 630A
- 500** / 720A
- 560** / 800A
- 660** / 950A
- 850** / 1220A
- 1000** / 1440A
- 2000** / 2880A

Bemerkungen: _____

*¹ Der genaue Ausführungstermin wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung mit dem zuständigen Mitarbeiter zur Realisierung koordiniert. Die Realisierung am gewünschten Termin kann nicht garantiert werden. Die aktuell zu berücksichtigenden Vorlaufzeiten sind frühzeitig bei der EVD-Koordination für Anschlüsse nachzufragen. Installationsanzeige, Fertigungsanzeige mit Sicherheitsnachweis, Mess- und Prüfprotokoll; sind Innerhalb von zwei Wochen einzureichen.

Checkliste Netzanschluss-Gesuch

Zwingend benötigte Unterlagen zur Beurteilung des Versorgungs- und Messkonzepts:

- Vollständig** ausgefülltes Netzanschluss-Gesuch mit Angabe der gewünschten Leistung.
- Detaillierte** Leistungszusammenstellung der geplanten Verbraucher.
- Falls besondere Verbraucher wie Wärmepumpen, Lift, MRI, oder eine Energieerzeugungsanlage geplant/vorgesehen ist:
 - Anschlussgesuch Energieerzeugungsanlagen
- Installationsanzeige** ist mindestens 14 Arbeitstage vor Bau-/Installationsbeginn einzureichen.
- 1-poliges Prinzipschema ab Übergabestelle (HAK) bis zu den Messpunkten.
Die Anordnung der Messstellen muss dargestellt werden
- Bei einem **ZEV** muss der Vertrag für Basic oder Plus mindestens 2 Monate vor Bauende am EVD eingereicht werden.
- Leitungsführung** auf der Privatparzelle durch die Firma FKL & Partner AG eingemessen.
Kontakt Daten unter www.fkl.ch
- Vom Standort der Einführung der Wasserversorgung ist zwingend eine **Leerrohrverbindung** zu den Messeinrichtungen der Elektrizitätsversorgung vorzusehen, die Verbindung ist bauseits zu erstellen.
- Die Mess- und Steuerapparate (Strom-, Wasserzähler und Rundsteuerempfänger) müssen für die Werke Diepoldsau jederzeit zugänglich sein. Sie sind, wenn möglich in einem von aussen allgemein zugänglichem Raum anzubringen. Zusätzlich muss der Zugang nach Absprache mit den Technischen Betrieben mit einem **Schlüsselrohr** sein. Die Schlüsselrohre werden durch die Werke geliefert. Der Einbau muss bauseits erfolgen, auf Kosten der Bauherrschaft.

Das Netzanschluss-Gesuch bzw. der Ausführungstermin wird nach Erhalt der kompletten Checkliste geprüft.

Die Realisierung am gewünschten Termin kann nicht garantiert werden. Die aktuell zu berücksichtigenden Vorlaufzeiten sind frühzeitig bei EVD Koordination Anschlüsse nachzufragen.

Bemerkungen: _____

Datum: _____

Unterschrift (und Stempel)
Eigentümer/-in: oder die/der
Bevollmächtigte/-n: _____

Bitte stellen Sie das Formular und die Unterlagen elektronisch an
technische.betriebe@diepoldsau.ch oder per Post an:
Elektrizitätsversorgung Diepoldsau, Hohenemserstasse 74, 9444 Diepoldsau

Erläuterungen zum Netzanschluss-Gesuch

Vorlaufzeiten:

Um die termingerechte Realisierung zu garantieren, benötigt die EVD zwischen Eingang der Bestellung und Fertigstellung des Anschlusses zwingend eine minimale Vorlaufzeit. In der Regel beträgt diese Vorlaufzeit 4 Wochen bis $\frac{3}{4}$ Jahr je nach Grösse des Anschlusses.

Gebühren:

Gemäss «Reglement über die Erhebung von Anschlussbeiträgen und Gebühren im Bereich der Elektrizitätsversorgung» Art. 16.

Erstellung des Netzanschlusses:

Die Erstellung des Netzanschlusses (Einzug des Kabels) wird erst erstellt, wenn die Leitungsführung der Werkleitung (EVD) auf der Privatparzelle durch die Firma FKL & Partner AG eingemessen ist, die Kontaktdaten finden Sie unter www.fkl.ch

Fertigstellung des Netzanschlusses:

Installationsanzeigen sind mindestens zwei Wochen vor Bau-/Installationsbeginn einzureichen. Die Montage oder Demontage der Mess- und Steuerapparate erfolgt nach Eingang der Fertigstellungsanzeige. Es werden keine provisorischen Mess- und Steuerapparate montiert. Die Apparate werden ausschliesslich an die Hauptverteilung, welche gemäss den anerkannten Regeln der Technik installiert ist, montiert.

Technische Daten des eingesetzten Hausanschlusskasten HAK:

Leistungsstufen (kVA)	Sicherung im HAK (A)	Norm-Querschnitt (mm ²)	HAK Typ	Abmessungen BxHxT (mm) 244x422x138
28/44/55/70	40/63/80/100	3x25/25	SKD 160A	
110	160	3x50/50	SKD 160A	

Für alle Anschlüsse muss Kontakt mit der EVD aufgenommen werden. Der Installationsplatz für den HAK muss gemäss den Vorgaben der EVD erstellt werden. Die Montage und Lage wird durch die EVD bestimmt. Ansonsten werden die zusätzlichen Aufwände dem Verursacher verrechnet (gemäss «Reglement über die Erhebung von Anschlussbeiträgen und Gebühren im Bereich der Elektrizitätsversorgung»).

Anschlussarten

Neuanschluss:

- Gebäude, welche aktuell keinen eigenen Anschluss an das Verteilnetz der EVD besitzen, werden als Neuanschluss behandelt.

Anschlussverstärkung:

- Muss ein bestehender Anschluss aufgrund höherer Leistungsanforderungen verstärkt werden (unabhängig, ob bauliche Massnahmen nötig sind), wird das Gesuch als Anschlussverstärkung behandelt.

Auswechslung:

- Muss ein bestehender Anschluss zum Beispiel infolge von Neubau ausgewechselt werden (1 zu 1 Ersatz), gilt dies als Anschlussaustausch.

Das Anschlusskabel wird durch die EVD bestimmt.